

VODOVOD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
Frankopanska 35, Brinje
NADZORNI ODBOR

KLASA: 025-03/23-01/01
URBROJ: 3811-23-02
Brinje, 10.03.2023. godine

ZAPISNIK

**sa 11. sjednice Nadzornog odbora Vodovod-a d.o.o. Brinje
održane 10. ožujka, 2023. godine s početkom u 19,00 sati**

Sjednici su nazočni:

- Nikola Blažanin – predsjednik NO
- Anđelka Rajković – član
- Miko Pavlović - član

Sjednici je nazočna direktorica Ruža Blažanin bac. oec. i Općinski načelnik, predstavnik Skupštine gospodin Zlatko Fumić.

Predsjednik NO pozdravio je sve prisutne, konstatirao da su sjednici prisutni članovi NO te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka, te je otvorio 11. sjednicu NO. Zapisničar je gđa. Anđelka Rajković.

Predsjednik je predložio slijedeći Dnevni red:

- 01. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice NO;**
- 02. Izrada projektne tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana Žižić;**
- 03. Raspisivanje natječaja i početak gradnje vodovoda – Frankopanska ulica;**
- 04. Izvješće o projektima;**
- 05. Razmatranje novog cjenika sa početkom njegove primjene;**
- 06. Usklađenje plaća zaposlenika Vodovod-a d.o.o. Brinje;**
- 07. Razno.**

Predsjednik otvara raspravu po pitaju predloženog dnevnog reda, pita ima li izmjena ili dopuna, prijedloga nema, zatvara raspravu i daje na glasanje predloženi Dnevni red.

Zaključak 1.

Jednoglasno je usvojen predloženi Dnevni red.

Ad/1 Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice NO;

Predsjednik NO gosp. Nikola Blažanin upitao je nazočne da li su pročitali ranije im dostavljeni zapisnik sa protekle sjednice NO. Članovi odgovaraju potvrdno. Predsjednik otvara raspravu

po pitanju prve točke dnevnog reda, prijedloga, izmjena i dopuna nema te daje na glasanje prvu točku dnevnog reda.

Zaključak 2.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 10. sjednice NO.

Ad/2 ; Izrada projektno tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana Žižić;

Predsjednik NO otvara drugu točku dnevnog reda i daje riječ dir. gđi. Blažanin.

Dir. Blažanin je rekla da ima jedan novi projekat a to je postava panela na crpnu stanicu u Stajnici. Za taj projekat prijavili smo se kod Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Cijena električne energije je dosta visoka, a 5m² bi proizvodio 1kw struje. Za navedeni projekat potrebna je određena dokumentacija čija je procijenjena vrijednost 19.908,42 eura, a Fond sudjeluje sa iznosom od 15.926.,74 eura.

Za navedeni projekat javilo se poduzeće Solarni projekti d.o.o. iz Osijeka. Do kraja kolovoza dokumentacija mora biti gotova i predana Fondu. U roku od dvije godine mora se početi sa radovima inače u protivnom morati će se sredstava od projektne dokumentacije vratiti. Navedena sredstava biti će osigurana od strane Općine Brinje, a kada Fond plati Vodovod-u d.o.o. onda će Vodovod d.o.o. vratiti Općini. Predsjednik NO zahvaljuje na objašnjenju, te je NO primio na znanje.

Ad/3 Raspisivanje natječaja i početak gradnje vodovoda – Frankopanska ulica;

Predsjednik NO otvara treću točku dnevnog reda i daje riječ dir. gđi. Blažanin. Direktorica kaže da se ide u raspisivanje javne nabave, gđa. Alma Jurković priprema građevinsku dozvolu. Za navedeni projekat mali problem stvaraju vlasnici Valinčići jer se ne mogu pronaći vlasnici, pa je njihov predmet imovinsko-pravnih odnosa rješava u Gospiću. Dir. Blažanin navodi da bi se najkasnije u petom mjesecu krenulo sa radovima, a vrijednost projekta je 380.000,00 eura, od Prpića do Jelića te do spoja prema Žutoj Lokvi. Predsjednik NO gosp. Nikola Blažanin zahvaljuje na pojašnjenju, a NO primio na znanje.

Ad/4 Izvješće o projektima;

Predsjednik NO gosp. Blažanin otvara četvrtu točku dnevnog reda i daje riječ dir. gđi. Blažanin. Gđa. Blažanin kaže da što se tiče projekta za izgradnju vodovoda za Gornju Jelvicu čeka se samo građevinska, to je širenje i poboljšanje vodovoda za Jelvicu.

Smanjenje gubitaka radi IMGD sa kooperantom poduzećem Arija d.o.o. Senj. Ti radovi odnosno mjerenja idu jako sporo jer poduzeće IMGD nema stručnih ljudi, a poduzeće Arija d.o.o. nema stručnih vodoinstalatera, a nadzor je dosta strog.

Vodosprema u Stajnici je iznutra uređena, te će se uskoro montirati elektro-radovi.

Što se tiče Maljkovca rješavaju se imovinsko-pravni odnosi, a i očekuje se ovog ljeta da bi mogla biti gotova građevinska dozvola. Sa izvorom Lončari je ista situacija kao sa Maljkovcem. Za vodovod Stajnica – Črnač Hrvatske vode su odobrile rekonstrukciju sa jednom dionicom, a poduzeće Vodovod je odabralo zaseok Sertiće gdje je najkritičnije i vodospremu za koju još nismo pronašli zemljište. Vodosprema će biti u Stajnici, traži se zemljište odnosno kota.

Za magistralni cjevovod Žižići- Jelavlje i Jelavlje-Kip treba idejni projekat, a to su najobičnije čelične cijevi.

Za izvor Pejnovičevo vrelo rade se vodoistraživački radovi.